

📄	标题	持续时间	开始日期	结束日期	关联	优先级	已分配
	▼ 1) 计划阶段	1 天	2017/10/13 上午9:30	2017/10/14 下午7:30			0
	• 1.1) 制订开发计划及评审	1 天	2017/10/13 上午9:30	2017/10/14 下午7:30			0
	▼ 2) 设计阶段	1 周	2017/10/16 上午9:30	2017/10/20 下午7:30			0
	• 2.1) 熟悉硬件及SDK	1 周	2017/10/16 上午9:30	2017/10/20 下午7:30			0
	▼ 2.2) 概要设计或预研	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.1) 配置管理体系 配置存储、下发、生效	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
	▼ 2.2.2) 双频合一	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.2.1) 5G优先 5G可用时优先接入5G	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.2.2) 频段间负载均衡 5G繁忙时优先接入2.4G	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.3) 访客网络 创建访客网络，参数和家庭网络一致 访客网络和家庭网络隔离	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.4) 智能家居网络 专用SSID，隐藏SSID，白名单接入	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
	▼ 2.2.5) WPS	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
	• 2.2.5.1) 支持WPS，APP软件按键	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
	• 2.2.5.2) 支持PIN码接入	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
📄	• 2.2.6) 快速漫游 支持802.11r漫游 基于终端信号强度控制漫游	4 天	2017/10/16 上午9:30	2017/10/19 下午7:30			0
	• 2.3) 概要设计或预研报告评审	1 天	2017/10/20 上午9:30	2017/10/20 下午7:30			0
	▼ 3) 开发阶段	5 周 4 天	2017/10/23 上午9:30	2017/11/30 下午7:30			0
	▼ 3.1) 继续熟悉SDK	1 周	2017/10/23 上午9:30	2017/10/27 下午7:30	3.6, 3.2, 3.3		0
	• 3.1.1) 提供无线配置接口	3 天	2017/10/23 上午9:30	2017/10/25 下午7:30			0
	• 3.1.2) 提供终端信息获取接口	2 天	2017/10/26 上午9:30	2017/10/27 下午7:30			0
	• 3.2) 无线访客网络	1 周	2017/10/30 上午9:30	2017/11/3 下午7:30	3.3		0
	• 3.3) 智能家居专用网络	1 周	2017/11/6 上午9:30	2017/11/10 下午7:30	3.4		0
	• 3.4) WPS	1 周	2017/11/13 上午9:30	2017/11/17 下午7:30	3.5		0
	• 3.5) 无线测距	1 周	2017/11/20 上午9:30	2017/11/24 下午7:30			0
	• 3.6) MESH组网	2 周	2017/10/30 上午9:30	2017/11/10 下午7:30	3.7		0
	▼ 3.7) 快速漫游	2 周	2017/11/13 上午9:30	2017/11/24 下午7:30	3.8		0
	• 3.7.1) 802.11r协议快速漫游	1 周	2017/11/13 上午9:30	2017/11/17 下午7:30			0
	• 3.7.2) 基于信号强度快速漫游	1 周	2017/11/20 上午9:30	2017/11/24 下午7:30			0
	• 3.8) 双频合一	4 天	2017/11/27 上午9:30	2017/11/30 下午7:30			0
	▼ 3.9) 设备控制	4 周	2017/10/23 上午9:30	2017/11/17 下午7:30			0
📄	• 3.9.1) 设备自动发现 【移植】自动发现协议	1 周	2017/10/23 上午9:30	2017/10/27 下午7:30			0
📄	• 3.9.2) 设备通信 【移植】控制隧道	1 周	2017/10/23 上午9:30	2017/10/27 下午7:30	3.9.3		0
	▼ 3.9.3) 设备管理	1 周	2017/10/30 上午9:30	2017/11/3 下午7:30	3.9.4		0
📄	• 3.9.3.1) 设备列表 终端列表 终端信息	1 周	2017/10/30 上午9:30	2017/11/3 下午7:30			0
	• 3.9.3.2) 设备管理基本接口	1 周	2017/10/30 上午9:30	2017/11/3 下午7:30			0
	▼ 3.9.4) 设备配置	2 周	2017/11/6 上午9:30	2017/11/17 下午7:30			0
📄	• 3.9.4.1) 网络配置和无线配置下发 配置通过控制隧道在设备间传输	2 周	2017/11/6 上午9:30	2017/11/17 下午7:30			0
📄	• 3.9.4.2) 配置生效 未被管理时工作在胖模式 被管理时工作在瘦模式	2 周	2017/11/6 上午9:30	2017/11/17 下午7:30			0
📄	• 3.10) 集成联调 从设备控制功能开发结束到全部完成逐步集成	1 周 4 天	2017/11/20 上午9:30	2017/11/30 下午7:30			0
	▼ 4) 测试阶段	4 周 1 天	2017/12/1 上午9:30	2017/12/31 下午7:30			0
	• 4.1) 第一轮测试	2 周 1 天	2017/12/1 上午9:30	2017/12/15 下午7:30	4.2		0
	• 4.2) 第二轮测试	1 周	2017/12/18 上午9:30	2017/12/22 下午7:30	4.3		0
	• 4.3) 第三轮测试	1 周	2017/12/25 上午9:30	2017/12/31 下午7:30			0